

แผนดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

**สรุปการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญ ฤทธิ์ หมู่ที่ ๙	เริ่ม ๑๓/๙/๖๖ สิ้นสุด ๑๒/๑๒/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยฤทธิ์พร ๑	เริ่ม ๒๒/๘/๖๖ สิ้นสุด ๒๑/๑๐/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เริ่ม ๑๓/๙/๖๖ สิ้นสุด ๑๒/๑๑/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยภักดี	เริ่ม ๑๕/๓/๖๖ สิ้นสุด ๑๔/๕/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยดอนโตนด เชื่อมต่อนาตา เกื้อ ๑	เริ่ม ๔/๘/๖๖ สิ้นสุด ๓/๑๐/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยนาซ้อ	เริ่ม ๒๒/๓/๖๖ สิ้นสุด ๒๒/๕/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	% การดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๗	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยนาพรุ	เริ่ม ๒๒/๓/๖๖ สิ้นสุด ๒๑/๕/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยน้ำรอบ	เริ่ม ๒๐/๔/๖๖ สิ้นสุด ๑๙/๖/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านตารัญญ	เริ่ม ๒๐/๔/๖๖ สิ้นสุด ๑๙/๖/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยวังท่าหลา	เริ่ม ๒๒/๓/๖๖ สิ้นสุด ๒๑/๕/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหนองคัน	เริ่ม ๑๕/๓/๖๖ สิ้นสุด ๑๔/๕/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยวิทยา ๑	เริ่ม ๒๔/๗/๖๖ สิ้นสุด ๒๒/๙/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสกุลทอง หมู่ที่ ๑๓	เริ่ม ๕/๔/๖๖ สิ้นสุด ๔/๖/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนาตาเกื้อ ๒ หมู่ที่ ๒	เริ่ม ๘/๕/๖๖ สิ้นสุด ๗/๗/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ ๖	เริ่ม ๗/๗/๖๖ สิ้นสุด ๕/๙/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาโย หมู่ที่ ๗	เริ่ม ๒๙/๕/๖๖ สิ้นสุด ๒๘/๗/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเจ็ดมิตร หมู่ที่ ๗	เริ่ม ๒๓/๕/๖๖ สิ้นสุด ๒๒/๗/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	% การดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘	เริ่ม ๔/๘/๖๖ สิ้นสุด ๓/๑๐/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายซอยหลิภักย์	เริ่ม ๒๘/๖/๖๖ สิ้นสุด ๒๗/๘/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการปรับปรุงสายขอยนาตาจันทร์ - นองบอน	เริ่ม ๓๑/๕/๖๖ สิ้นสุด ๓๐/๗/๖๖	กองช่าง	๑๐๐	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง	๒๐/๗ - ๓๐/๙/ ๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒนา	๕/๖๖ - ๙/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา	๒๐/๗ - ๓๐ /๙/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า	๕/๖๖ - ๙/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม	๑๘/๗ - ๒๐/๘/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	๔-๕/๔-๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๘๖.๐๐	๑๐,๗๘๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการเกิดทุนและปกป้องสถาบัน งานรัฐพิธี ศาสนพิธี	๑๐/๖๕ - ๙/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๙/๑๒/๖๕ - ๒/๑/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๒/๔ - ๑๔/๔/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๔/๑/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๓๕๙.๐๐	๙๙,๓๕๙.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการป้องกัน ระวังโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๒๒-๒๕/๑๒/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ละผู้ด้อยโอกาส	๔ - ๕/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและครอบครัว	๒๑/๘/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๖.๐๐	๘,๔๐๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในโรงเรียน	๒๑/๘/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๘๔๑.๐๐	๒๐,๘๔๑.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	๒๔ - ๒๕/๘/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๙๒.๐๐	๔๙,๐๙๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬา คลองพากลุ่ม	๑๐ - ๑๒/๕/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๓๒๔.๐๐	๔๙๖,๓๒๔.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาอินทรีทรีทองคัพ	๑๑ - ๑๓/๘/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและออกกำลังกายตำบล คลองพากลุ่ม	๑๑ - ๑๓/๑๒/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘/๑๒/๖๕	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒,๕๗๖.๐๐	๙๒,๕๗๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๐๓/๖๖ - ๐๔/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแวดล้อมเชิงอนุรักษ์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	๘/๑๒/๖๕	สำนักปลัด	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๐๔/๖๖ - ๐๖/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการทัศนศึกษา ศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองพา	๗ - ๑๒/๓/๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๑๗๖.๐๐	๒๓๙,๑๗๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	เก้าอี้ทำงาน	๗ วัน	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โต๊ะทำงาน	๗ วัน	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	เครื่องตัดเหล็ก	๑๐ วัน	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๓๙๐.๐๐	๕,๓๙๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	เก้าอี้นายฯ	๗ วัน	สำนักปลัด	๑๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๐ วัน	สำนักปลัด	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	๑๐ วัน	สำนักปลัด	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	เก้าอี้ทำงาน	๗ วัน	กองคลัง	๑๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๑๐ วัน	กองคลัง	๑๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	เครื่องพิมพ์ Laser Multifunction printer	๗ วัน	กองคลัง	๑๐๐	๕,๕๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๐ วัน	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	๗ วัน	กองคลัง	๑๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๑๐ วัน	กองคลัง	๑๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	๑๕ วัน	สำนักปลัด	๑๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	เก้าอี้ทำงาน	๗ วัน	กองช่าง	๑๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔ ลื่นชัก	๑๐ วัน	กองช่าง	๑๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๖	เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๑๐ วัน	กองช่าง	๑๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๐ วัน	กองช่าง	๑๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๐ วัน	กองช่าง	๑๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

๑. ปัญหา

การดำเนินโครงการต่างๆไม่สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น เนื่องจากมีรายละเอียดแต่ละโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามที่อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เนื่องการวิธีการคิดคำนวณหรือระเบียบฯมีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาจึงให้การดำเนินโครงการต่างๆต้องมีการเปลี่ยนแปลง,แก้ไข อยู่เสมอ

๒. ข้อเสนอแนะ

โครงการที่จะดำเนินการให้หยิบจับขึ้นมาตามความสำคัญและเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก และสามารถดำเนินการได้ตามความต้องการนั้นๆและให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป